



Międzyrzecz, 30.12.2021r.



„INWEST – PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”
Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„ w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Urząd Miejski w Chociwlu niniejszym zaświadcza, że

firma „ **INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY** ” w okresie od 27.09.2021 do 30.12.2021r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:
„Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwiel od skrzyżowania z drogą krajową nr. 20 do msc. Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej ”

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 1.290.280,51 zł. ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **3.072.006,41 zł / brutto /**.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową przebudowę drogi w msc. Lublino na długości 1,258 km (w tym droga – 0,913 km i ulica – 0,372 km) wraz z wykonaniem 4 przepustów (3 x Ø 300 i 1 x Ø 450) o łącznej długości 35mb, wykonaniem oznakowania poziomego (~ 32 m²) i pionowego (18 szt. znaków) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu: bariery SP-04 (50m) a w szczególności:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 7cm (~ 6.050 m²), rozbiórkę obrzeży krawężników chodników, wycinkę drzew (44 szt.) itp.
- zdjęcie w - wy humusu gr. 20cm (~ 4.375 m²), prowadzenie robót ziemnych pod kanalizację deszczową (wykopy ~ 2.500 m³, zasyпка ~ 1.800 m³),
- budowę kanalizacji deszczowej: Ø_z = 250mm (500 mb), Ø_z = 160mm (40 mb), studni rewizyjnych Ø_z = 1.000mm (12szt.), wpustów deszczowych (12 szt.) z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator oraz regulację hydrantów, zaworów wod., studni teletechnicznych,
- roboty ziemne przy robotach drogowych z wywozem urobku (wykopy ~ 766 m³) oraz formowanie nasypów z dowozem urobku (zasyпка ~ 1.620 m³),
- korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szerokości jezdni, chodników i wjazdów ~ 9.712 m²,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15cm ~ 6.860 m²,
- wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki kruszywa łamanego o gr. 20 cm pod drogę ~ 6.850 m² i pod ścieżkę o gr. 15cm ~ 2.110 m²,
- wykonanie podbudowy górnej pod chodniki z kruszywa łamanego o gr. 10cm ~ 673 m²,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej AC16W (gr. 7cm) pod drogę ~ 6.600 m², i (gr. 5cm) pod ścieżkę ~ 1.750 m², oraz wykonanie w-y ścieralnej AC11S (gr. 4cm) pod drogę i ścieżkę ~ 8.260 m²,
- wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej: gr. 8cm (~ 900m²), plantowanie i humusowanie poboczy i skarp (~ 2.60m²),
- wbudowanie krawężników bet.: ulicznych 15x30cm (~ 2.600 m), najazdowych 15x22 (~ 324 m) i obrzeży 8x30 (~ 304 m).

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych w miejscowościach i pod ruchem.



BURMISTRZ CHOCIWIA
Stanisław Szymczak
Stanisław Szymczak