



Łobez, 21.11.2018r.

„INWEST – PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym oświadcza, że

firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY “ w okresie od 04.06.2018 do 21.11.2018r. pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych i sanitarnych na zadaniu pn.

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko – Radowo – Borkowo – Węgorzyno – Brzeźniak na odc. Węgorzyno – Gościślaw od km 29 + 439 do km 31 + 392 ”

Umowa z w-cą PRD – Nowogard, ul. Górna 2/1, 72 – 200 Nowogard : Nr 05/RB/P/2018 z dn. 04.06.2018r.

Kontrakt był realizowany i współfinansowany w wysokości 3.000.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014 – 2020 i z Budżetu Powiatu Łobeskiego.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **3.989.617,10 PLN (brutto)**.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę drogi powiatowej na długości 1,953km wraz z wycinką kolidujących drzew (~ 50 szt.), wykonaniem prefabrykowanych betonowych ścieków liniowych (~ 530 mb), rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów HDPE Ø 400 I 600mm (~ 50 m) oraz wykonaniem kompleksowego oznakowania poziomego (~ 230 m²) i pionowego a w szczególności:
- rozbiórkę podbudowy z kruszywa o gr. 15cm na powierzchni ~ 3.850 m² i wykopami w gruncie kat. III z wywozem do 10km ~ 2.030 m³,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni ~ 8.500 m²,
- oczyszczanie rowów z profilowaniem skarp (~ 1.270 m²), umacnianie dna rowów i skarp wykopów prefabrykatami ażurowymi ~ 1.800 m²,
- ścinaka, profilowanie z zagęszczeniem i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm ~ 2.150 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm ~ 6.470 m² i gruntu stabilizowanego cementem o R_m = 2,5 MPa – gr. 20cm ~ 6.470 m²
- wykonanie warstw bitumicznych: wyrównawczej o gr. 2-3cm (~ 9.080 m²) ze wzmocnieniem podłoża siatkami i geowłókniną (~ 9.080 m²), warstwy wiążącej o gr. 8 cm i gr. ~ 3.980 m²) i w-wy ścieralnej gr. 4cm (~ 13.210 m²),
- kanalizacji deszczowej: budowa studni wraz z wpustami (6 ~ szt.) i m-ż studni rewizyjnych o Ø_{zewn} = 1.200mm (5 ~ szt.).

Nadzór robót drogowych i sanitarnych prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej w terenie zabudowanym (odcinkowo) oraz „ pod ruchem ”. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należyłą starannością.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łobzie
Wiesław Bernacki
Wiesław Bernacki