



Międzyrzecz, 08.11.2019r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wolczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „**INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY** ” w okresie od 06.05.2019 do 24.10.2019r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa) na zadaniu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1354F odcinek Stary Dwór - Brójce”

Inwestycja była współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury 2019.

Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **1.682.649,95 zł / brutto /**

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową przebudowę drogi na długości 1,818 km, zarówno w części zabudowanej (msc. Stary Dwór) jak i pozamiejskiej (droga w kierunku Brójc) wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego a w szczególności:

- zdjęcie w - wy humusu gr. 15cm (~ 4.750 m²) i prowadzenie robót ziemnych (wykopy ~ 812 m³, nasypy ~ 200 m³),
- frezowanie nawierzchni bit. (~ 440 m²) oraz rozbiórkę starego i budowę nowego ścieku korytkowego – pref. (~ 60 mb),
- korytowanie do gr. 15cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni (~ 2.500 m²) oraz na chodnikach i wjazdach (~ 900 m²),
- wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniach i zjazdach z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 20 cm ~ 2.920 m²,
- wykonanie podbudowy pod chodniki z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mech. o gr. 15cm ~ 460 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego cementem R_m=2,5MPa o gr. 15cm ~ 2.485 m²,
- wykonanie nawierzchni z betonu asf.: w-wy wiążącej AC16W (gr. 8cm ~ 540 m²,) i w-wy ścieralnej AC8S (gr. 4cm ~ 11.250 m²),
- wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej t. Holland: na chodnikach i zjazdach gr. 8cm (~ 540m²),
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 10cm z wierzchnią w-ą z grysami kami. 2-4mm gr. 1cm ~ 3.270 m²,
- plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą (~ 1.650 m²),
- wbudowanie krawężników bet.: ulicznych 15x30cm (~ 217 m), najazdowych 15x22 (~ 82 m) i obrzeży 8x30 (~ 284 m).

Roboty prowadzone w terenie w części zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i nie przeciętne doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych z rządowych funduszy inwestycyjnych.



**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr Dariusz Prochera

