



Zarząd Dróg Powiatowych
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
Tel. (95) 742 19 88, Fax: (95) 742 73 40
mail: zdpmiedzyrzecz@vip.interia.pl



Międzyrzecz, 01.12.2015r.



„INWEST – PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”

Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

*W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„ w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”*

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 28.05.2015 do 06.11.2015r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa i sanitarna) na zadaniu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1351F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo Etap II, km 0 + 555,00 – 0 + 930,00 ”

Wartość wykonanych robót przez Wykonawcę opiewała na kwotę: **1.068.643,50 zł / brutto /**, w tym: roboty drogowe - 724.810,59 zł, kanalizacja deszczowa - 343.652,50 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Rozbiórke podbudowy i nawierzchni: bitumicznej (1.920 m²), brukowej (1.920m²), z kostki kamiennej (338m²), z kostki betonowej (380m²) i innych (200 m²) oraz krawężników betonowych 15 x 30cm i 15 x 22cm (260 mb), obrzeży betonowych (260 m²) + rozbiórka oznakowania pionowego, wycinka drzew i krzewów.
- Prowadzenie robót ziemnych (wykopy, przekopy, nasypy) o kubaturze ok. 1.250 m³.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mech. o gr. 20 (2.758m²) i gr. 13 ÷ 15cm (3.722m²).
- Wbudowanie krawężników betonowych: ulicznych 15x30cm (640 mb), najazdowych 15 x 22cm (375 mb), trapezowych 15 x 22 x 30cm (30mb) oraz obrzeży betonowych 30 x 8cm (260 mb) i humusowanie (430 m²).
- Wykonanie nawierzchni z brukowca i kamienia łamanego (60m²).
- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA o gr. 5 cm (2.472m²).
- Wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (720m²).
- Wykonanie zbiorników: awaryjnego odparowująco – roślinnego, retencyjno – odparowującego oraz separatora Ø 1500mm.
- Budowę kanalizacji deszczowej Ø_{zewn} = 300 o dł. ~ 312 mb, Ø_{zewn} = 200 o dł. ~ 58m oraz studni rewizyjnych Ø 1.200mm, studzienek niewłazowych i ściekowych (22 szt.). W tym wykonanie wykopów i nasypów (~ 120m³) z zastosowaniem igłofiltrów.
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych i sanitarnych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji wszelkich inwestycji drogowych i instalacyjnych (sieć kanalizacji deszczowej).



Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 19 88, fax. 95 742 75 40
NIP 596-15-23-440
(1)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. *[Signature]*
mgr inż. Prochera



Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - MSWiA

